



67FCAFB7-1FCC-498E-9317-3565C6A858AD

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	09820002
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	DUEÑAS ESPIRITU ELMER ALFONSO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	30/04/2021 03:13:54 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY	DIONICIO NORABUENA NELSON CESAR	DNI	32134863	02/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



67FCAFB7-1FCC-498E-9317-3565C6A858AD

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>POR LO TANTO LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMHEY, EN CUMPLIMIENTO DE LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, MODIFICADA POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 00016-2019-CEPLAN/PCD 25 DE MARZO DEL 2019, CUYO OBJETIVO LA GUÍA ESTÁ DIRIGIDA A LAS ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN EL SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO-SINAPLAN, DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1088. ES APLICABLE PARA ENTIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO: NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL.</p>				
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional</p>						
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional. responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica</p>	<p>Informe técnico:</p>	<p>INFORME TECNICO N° D000222-2019-CEPLAN-DNCPPEI</p>	<p>Fecha de informe:</p>	<p>05/12/2019</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>EL CEPLAN VALIDA QUE EL PEI DE LA MPH. PARA EL PERIODO 2020 - 2023, INDICA QUE HA SIDO ELABORADO EN APLICACIÓN A LAS ORIENTACIONES QUE ESTABLECE LA DIRECTIVA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE DESARROLLO NACIONAL Y LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.</p>
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>ACUERDO DE CONCEJO N° 202-2019-MPH</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>31/12/2020</p>	<p>Año inicio - Año fin:</p>	<p>2020 - 2023</p>
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de remisión:</p>		<p>Fecha de documento:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>LOS PEI, APROBADOS YA NO SE REMITEN AL CEPLAN, SI NO SE PUBLICAN EN EL PORTAL ESTÁNDAR DE LA MPH</p>
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 320-2020-MPH-A</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>29/12/2020</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL CONSISTENTE CON EL PIA AÑO FISCAL 2021</p>

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
PEI: Plan Estratégico Institucional
POI: Plan Operativo Institucional
CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico



67FCAF7-1FCC-498E-9317-3565C6A858AD

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



67FCAF7-1FCC-498E-9317-3565C6A858AD

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	OEI.01 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA			0.16		GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACIÓN VECINAL Y SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES..			PORCENTAJE DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN MENORES DE 5 AÑOS EN LA PROVINCIA DE HUARMEY, Y PORCENTAJE DE ANEMIA EN MENORES DE 36 MESES EN LA PROVINCIA DE HUARMEY		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA - PORCENTAJE DE ANEMIA EN MENORES DE 36 MESES EN LA PROVINCIA DE HUARMEY	Porcentaje	49.60	2012	19	31	19	0.5	PRESUPUESTAL	- APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA - PROGRAMAS MUNICIPALES DE SALUD PREVENTIVO - PROMOCIONAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUARMEY - SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN HUARMEYANA	
	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA - PORCENTAJE DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN MENORES DE 5 AÑOS EN LA PROVINCIA DE HUARMEY	Porcentaje	12.70	2010	6	7.50	6	0.5	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	- APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA - PROGRAMAS MUNICIPALES DE SALUD PREVENTIVO - PROMOCIONAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUARMEY. - SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN HUARMEYANA	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
2	OEI.02 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL	0.15	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, Y SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACIÓN VECINAL	PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES DE 2DO GRADO DE PRIMARIA CON NIVEL SATISFACTORIO DE COMPRENSIÓN LECTORA

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN EL DISTRITO CAPITAL - PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES DE 2DO GRADO DE PRIMARIA CON NIVEL SATISFACTORIO DE COMPRENSIÓN LECTORA	Porcentaje	49.10	2016	62	57	62	1	SALUD, NUTRICIÓN DEFICIENTE Y VIOLENCIA FAMILIAR	- PROGRAMAS EDUCATIVOS, DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS IMPLEMENTADOS, PARA POBLACIONES EN EDAD ESCOLAR. - APOYO EN EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, Y ESPACIOS DE RECREACIÓN ADECUADO, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios		
3	OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY	0.13		GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, Y GERENCIA MUNICIPAL,				PORCENTAJE DE AVANCE DE RESULTADOS EN CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY - PORCENTAJE DE AVANCE DE RESULTADOS EN CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Porcentaje			100	90	100	1	CORRUPCIÓN GENERALIZADA	- SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA MPH. - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL. - CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL. - SERVICIO CIVIL ARISTOCRÁTICO IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MPH

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios	
4	OEI.04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA	0.12		GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO			PORCENTAJE DE LA PEA EN LA PROV. DE HUARMEY	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA - PORCENTAJE DE LA PEA EN LA PROV. DE HUARMEY	Porcentaje	64.40	1993	75	73.50	75	1	FACTORES RELACIONADOS A LA DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA	<ul style="list-style-type: none"> - APOYO AL DESARROLLO AGROPECUARIO COMPETITIVO Y PESCA ARTESANAL EN LA PROVINCIA DE HUARMEY. - PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA. - ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE MANERA INTEGRAL LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES. - ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN LA PROVINCIA DE HUARMEY. - ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA .

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
5	OEI.05 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	0.11	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN	PORCENTAJE DE VICTIMIZACIÓN A POBLACIÓN MAYORES DE 15 AÑOS MAS

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA - PORCENTAJE DE VICTIMIZACIÓN A POBLACIÓN MAYORES DE 15 AÑOS MAS	Porcentaje	3	2018	2	3.08	2	1	FACTORES SOCIO-CULTURALES	<ul style="list-style-type: none"> - PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA DE HUARMEY. - SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION. -PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACION. - PROGRAMA PREVENTIVO DE JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE HUARMEY.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
6	OEI.06 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA DE HUARMEY	0.1	OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y GERENCIA DE GESTIÓN TERRITORIAL	OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y GERENCIA DE GESTIÓN TERRITORIAL

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA DE HUARMEY - PORCENTAJE DE ACCIONES EJECUTADAS SOBRE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES POR LLUVIAS Y SEQUÍA DE LA ZONA	Porcentaje	10	2015	30	20.75	30	1	INFRAESTRUCTURA URBANA, PRESUPUESTO Y EQUIPAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> - DESARROLLO DE PLANES ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA DE HUARMEY. - CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO DE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE HUARMEY. - IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PELIGROS EN LA PROVINCIA DE HUARMEY. - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE HUARMEY. - IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTINGENCIALES EN LA POBLACIÓN DE HUARMEY.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
7	OEI.07 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	0.09	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL Y LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS NO REUTILIZABLES SON DISPUESTOS ADECUADAMENTE PARA SU DISPOSICIÓN FINA

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA - PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS NO REUTILIZABLES SON DISPUESTOS ADECUADAMENTE PARA SU DISPOSICIÓN FINAL	Porcentaje	20	2018	80	55	80	1	EDUCACIÓN Y EQUIPAMIENTO	- MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA DE HUARMEY. - CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA. - PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE HUARMEY. - ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA DE HUARMEY .

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios						
8	OEI.08 PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE HUARMEY	0.08	SUBGERENCIA DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD Y HABILITACIONES URBANAS Y GERENCIA DE GESTIÓN TERRITORIAL	PROPORCIÓN DE POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, ASENTAMIENTOS IMPROVISADOS O VIVIENDAS INADECUADAS						
INDICADORES	PROMOVER EL DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE HUARMEY - PROPORCIÓN DE POBLACIÓN URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, ASENTAMIENTOS IMPROVISADOS O VIVIENDAS INADECUADAS	Porcentaje	20	2016	60	46.25	60	1	PRESUPUESTAL	- SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN LA PROVINCIA DE HUARMEY. - CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA. - PLAN DE DESARROLLO URBANO LOCAL IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE HUARMEY . - ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUARMEY.

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
9	OE1.09 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA			0.06		GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL Y SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL			PORCENTAJE DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO URBANO QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA PROVINCIA		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA - PORCENTAJE DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO URBANO QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA PROVINCIA	Porcentaje	7.50	2018	12	9.75	12	1	PRESUPUESTAL	- RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA - ORDENAMIENTO INTEGRAL DE TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN - SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



67FCAFB7-1FCC-498E-9317-3565C6A858AD

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	5	0	2	0	3	0	0	3	0	304848.04	273825.32	0	0	0	2	0
Obras por contrata	13	0	2	23	23	6	2	17	14	9509493.98	6879386.21	2334740.04	12	901526543.90	4	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:



67FCAFB7-1FCC-498E-9317-3565C6A858AD

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	47	47	92943.85	90397.20
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	35	30	64860	54510
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	20	35	42871.66	78522.96
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	1	1	7500	7500
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	168	173	163773	173151.66
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:



67FCAF7-1FCC-498E-9317-3565C6A858AD

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2075658	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL PRONOEI VIRGEN MARIA EN LA LOCALIDAD DE LECHERAL, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH	25/07/2008	ADECUADA ATENCION A LA POBLACION ESCOLAR DE NIVEL INICIAL DEL PRONOEI ¿VIRGEN MARIA¿ DE LA LOCALIDAD DE LECHERAL.	341510	341510	SE EJECUTO LA IV - ETAPA CON UN MONTO DE INVERSION DE S/ 179,265.00	01/08/2020	30/09/2020	INVERSIÓN	Sí	14/02/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	- CONSTRUCCION DE 01 AMBIENTE ADMINISTRATIVO - CONSTRUCCION DE 01 ALMACEN PARA MATERIAL ACADEMICO - CONSTRUCCION DE 01 ALMACEN PARA INSUMOS DE COCINA - CONSTRUCCION DE 01 COMEDOR - CONSTRUCCION DE VEREDAS PERIMETRALES	Porcentaje	100	100	100	153614.05	149350.23	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2102803	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E N° 88339 EN EL CASERIO GARLERO, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH	12/06/2009	ADECUADAS CONDICIONES FISICAS DE ESTUDIO PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA N° 88339 DEL CASERIO GARLERO	531495	531495	SE EJECUTO LA I ETAPA CON UN MONTO DE INVERSION DE 245,996.34	01/04/2020	31/05/2020	INVERSIÓN	Sí	06/02/2020	29/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	- CONSTRUCCION DE 01 COCINA - CONSTRUCCION DE 01 COMEDOR - CONSTRUCCION DE 01 ALMACEN - CONSTRUCCION DE SS.HH	Porcentaje	100	100	100	100	222091.76	222091.76	NINGUNA	NINGUNA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2103740	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD DE BARBACAY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH	20/11/2008	INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN EL SECTOR DE RIEGO DEL CANAL SANTA ROSA	554938	554938	SE EJECUTO LA III- ETAPA CON UN MONTO DE INVERSION DE S/	01/10/2020	15/11/2020	INVERSIÓN	SÍ	06/02/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	- 248 M. DE CANAL DE CONCRETO DE SECCION RECTANGULAR - INSTALACION DE JUNTAS	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	NINGUNA	NINGUNA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2150935	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TAYCA EN EL C.P. TAYCA, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY- ANCASH	12/10/2011	MEJORA LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL C.P. TAYCA	911979	911979	SE EJECUTO LA III - ETAPA CON UN MONTO DE INVERSION DE S/ 123,484.71	01/07/2020	15/08/2020	INVERSIÓN	SÍ	06/02/2020	30/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	- CONSTRUCCION DE 150 M. DE CANAL DE CONCRETO DE SECCION TRAPEZOIDAL. - INSTALACION DE 02 TOMAS LATERALES TIPO I.	Porcentaje	100	100	100	100	98170.35	98170.35	NINGUNA	NINGUNA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2150937	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TOMA QUIJANO EN EL C.P. GARLERO, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH	16/09/2011	AUMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL C.P. GARLERO	684658	684658	SE EJECUTO LA II - ETAPA CON UN MONTO DE INVERSION DE S/ 130,614.09	01/11/2020	30/11/2020	INVERSIÓN	SÍ	14/02/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	- CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPTACIÓN DIRECTA. - 11 MTS DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA. - 150 MTS DE DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RÍO	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	LA OBRA INICIO EN EL PERIODO 2021	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2179132	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LECHERAL EN EL SECTOR LECHERAL, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH	08/05/2013	INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL SECTOR LECHERAL, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARMEY, EN LA REGION ANCASH	1181750	1181750	SE EJECUTO LA IV - ETAPA POR UN MONTO DE INVERSION DE S/ 139,413.97	01/10/2020	30/11/2020	INVERSIÓN	SÍ	06/02/2020	28/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	- CONSTRUCCION DE 170 M DE CANAL DE CONCRETO DE SECCION RECTANGULAR - INSTALACION DE JUNTAS DE DILATACION	Porcentaje	100	100	100	111262.85	111262.85	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2185705	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 052 EN EL C.P. EX HACIENDA, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH	27/09/2013	ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS A LA POBLACION ESCOLAR DE LA I.E. N° 058 DEL C.P. EX HACIENDA	649210	649210	SE EJECUTO LA I - ETAPA CON UN MONTO DE INVERSION DE S/ 180,386.44	01/09/2020	16/10/2020	INVERSIÓN	SÍ	29/04/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	- CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DE 43.9 ML. - CONSTRUCCIÓN DE 01 COCINA- 01 COMEDOR - CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN 99.66 M2	Porcentaje	100	100	100	158861.23	158861.23	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2190098	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO PUCAO CASERIO DE SANTA ROSA DE CAKAP, DISTRITO DE HUAYAN - HUARMEY - ANCASH	02/12/2013	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN EL CASERIO DE SANTA ROSA DE CAKAP, DISTRITO DE HUAYÁN	598161	598161	SE EJECUTO LA III - ETAPA POR UN MONTO DE INVERSION DE S/	01/07/2020	30/08/2020	INVERSIÓN	SÍ	06/02/2020	29/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	- INSTALACION DE 305 M. DE CANLA ENTUBADO CON TUBERIA PVC ISO DN 200 MM S 25. - INSTALACION DE TOMAS LATERALES	Porcentaje	100	100	100	163235.01	163235.01	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2201136	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 1673 VIRGEN INMACULADA EN EL C.P. HUAMBA BAJA, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH	24/09/2014	ADECUADA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INICIAL 1673 VIRGEN INMACULADA DEL C.P HUAMBA BAJA	400575	400575	SE EJECUTO LA II - ETAPA CON UN MONTO DE INVERSION DE S/ 197380.49	01/09/2020	31/10/2020	INVERSIÓN	SÍ	12/02/2020	08/01/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	- CONSTRUCCION DE 01 AMBIENTE ADMINISTRATIVO - CONSTRUCCION DE 01 ALMACEN PARA EL MATERIAL ACADEMICO - CONSTRUCCION DE 01 ALMACEN PARA INSUMOS DE COCINA - CONSTRUCCION DE UN COMEDOR - CONSTRUCCION DE SS.HH. PARA DOCENTES - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO.	Porcentaje	100	100	100	173804.30	173804.30	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2217397	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL C.P EX HACIENDA, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH	24/08/2012	BAJA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DERMICAS DE LA POBLACION DEL C.P. EX HACIENDA	434980	434980	SE EJECUTO LA IV - ETAPA CON UN MONTO DE INVERSION DE S/ 99,604.01	01/10/2020	15/11/2020	INVERSIÓN	SÍ	25/09/2020	12/01/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	- INSTALACION DE 700 M DE TUBERIA PVC SAP C-10 DIAM.-2 PULG. - INSTALACION DE 02 UND DE CONEXIONES DOMICILIARIAS. - CONSTRUCCION DE 02 UND CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 - CONSTRUCCION DE 02 VALVULAS DE PURGA	Porcentaje	100	100	100	82854.01	82854.01	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2220810	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL C.P CHILCAL - ESLABON, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH	16/10/2012	BAJOS INDICES DE ENFERMEDADES PARASITARIAS, GASTROINTESTINALES Y DERMICAS DE LA POBLACION DEL C.P CHILCAL - ESLABON.	990112	990112	SE EJECUTO LA IV - ETAPA POR UN TOTAL DE INVERSION DE S/ 102,529.72	01/11/2020	30/11/2020	INVERSIÓN	Sí	30/09/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	- INSTALACION DE 113.52 M. DE TUBERIA PVC ISO 4435 DN 200MM S-20 - INSTALACION DE 02 BUZONES DE CONCRETO - INSTALACION DE 08 CONEXIONES DOMICILIARIAS - INSTALACION DE 34.70 M DE CERCO PERIMETRICO PARA EL RESERVORIO (MATERIAL RUSTICO) - INSTALACION DE 23.40 M DE ERCO PERIMETRICO PARA LA CAPTACION (MATERIAL RUSTICO) - REPOSICION DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD (ROMPEMUELLE)	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	LA OBRA SE DIO INICIO EN EL PERIODO 2021	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2268818	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I N° 1674 EN EL C.P DE GARLERO, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH	07/05/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I N°1674	543339	543339	SE EJECUTO LA II - ETAPA CON UN MONTO DE INVERSION DE S/ 140,278.27	01/07/2020	15/08/2020	INVERSIÓN	Sí	14/02/2020	19/02/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	- CONSTRUCCION DE 48.40 M DE CERCO PERIMETRICO CON MUROS DE LADRILLOS. - CONSTRUCCION DE PATIO DE FORMACION EN UNA AREA DE 120.24 M2 - CONSTRUCCION DE 01 PROSCENIO (INCLUYE GRADERIA DE ACCESO) - INSTALACION DEL PORTICO DEL ACCESO PRINCIPAL. - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXTERIORES. - EQUIPAMIENTO PARA LA COCINA Y PROSCENIO.	Porcentaje	100	100	100	116848.31	116848.31	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2280715	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I N 480 DEL A.H. 9 DE OCTUBRE, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH	11/04/2017	ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 480 EN EL A.H 9 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE HUARMEY	1464477	1464477	SE EJECUTO LA II - ETAPA CON UN MONTO DE INVERSION DE S/ 168481.72	01/08/2020	30/09/2020	INVERSIÓN	SÍ	12/02/2020	07/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	- CONSTRUCCION DE 01 COCINA - CONSTRUCCION DE 01 ALMACEN PARA ALIMENTOS - CONSTRUCCION DE 01 SERVICIO HIGIENICO - CONSTRUCCION DE 01 ALMACEN PARA ARCHIVOS	Porcentaje	100	100	100	141681.72	141681.72	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2296779	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I N 1659 SAN MARTIN DE PORRAS DEL C.P. DE MARIA CRISTINA, DEL DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH	19/11/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS A LA POBLACION ESCOLAR DE LA I.E.I. N° 1659 DEL C.P. MARIA CRISTINA	856939	856939	SE EJECUTO LA III - ETAPA POR UN MONTO DE INVERSION DE S/ 146,484.45	01/07/2020	15/08/2020	INVERSIÓN	Sí	06/02/2020	31/10/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	- CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 50.0 M EN LA PARTE LATERAL DERECHA Y 20.06 M EN LA PARTE FRONTAL. - CONSTRUCCION DE VEREDA Y RAMPA EN PORTON DE INGRESO.	Porcentaje	100	100	100	112891.01	112891.01	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2314575	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL MANACHE, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY - ANCASH	25/04/2016	MAYOR NIVEL DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO AGRICOLA EN EL SECTOR MANACHE	1664850	1664850	EJECUTADO LA III - ETAPA CON UN MONTO DE INVERSION DE S/ 158,478.21	24/11/2020	23/01/2021	INVERSIÓN	Sí	24/11/2020	23/01/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	- CONSTRUCCION DE CANAL DE SECCION RECTANGULAR L=120 M. - BASE CON MATERIAL AFIRMADO H=0.20M. - JUNTAS DE DILATACION SELLADO CON MATERIAL ELASTOMERICO E=1 1/4 PULG.	Porcentaje	100	100	100	130484.21	130484.21	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2448218	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES Y/O SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN LA POSTA DE SALUD DEL AA.HH LA VICTORIA DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH	20/05/2019	MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS	317500	317500		01/08/2020	30/09/2020	INVERSIÓN	Sí	12/02/2020	10/01/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	- MEJOAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE LA POSTA DE SALUD DEL AA.HH. LA VICTORIA	Porcentaje	84.95	84.95	84.95	131371.72	131371.72	NINGUNA	NINGUNA	SE REALIZÓ ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE POR 15.05% DEL VALOR CONTRATADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2502676	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL A.H. PUERTO HUARMEY DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	01/11/2020	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. PUERTO HUARMEY DEL DISTRITO	7468890	7468890	SE EJECUTO LA I - ETAPA CON UN MONTO DE INVERSION DE S/ 266,286.39	01/12/2020	15/01/2021	INVERSIÓN	Sí	14/10/2020	

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE E= 2,2 - PINTADO DE PAVIMENTO SIMBOLOS Y LETRAS - PINTADO DE PAVIMENTO LINEA DISCONTINUA. - PINTADO DE PAVIMENTO DE LINEA CONTINUA. - DEMOLICIÓN DE VEREDAS E= 0,10M - CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, MARTILLOS Y RAMPAS DE CONCRETO F' C= 175KG/CM2. - JUNTAS DE DILATACIÓN DE CONCRETO. - PINTADO DE BORDE DE VEREDA. - SUMINISTRO, NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE CAJA DE AGUA. - SUMINISTRO, NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DESAGÜE. - CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL PERALTADO CONCRETO ARMADO F' C= 175KG/CM2. - CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL SUMERGIDO CONCRETO ARMADO F' C= 210KG/CM2. - SEMBRADO DE PLANTAS OMAMENTALES.	Porcentaje	20	20	20	50428.24	50428.24	SE SOLICITO ADICIONAL DE OBRA N 01	SE APROBO EL ADICIONAL DE OBRA N 01	LA OBRA SE HA CULMINADO EN EL PERIODO 2021. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE RECEPCION DE OBRA

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios: