

INFORME DEL AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

DESCRIPCIÓN DE OBRA	PLAZO (DÍAS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADO PROGRAMADO	COSTO DE EJECUCIÓN	AVANCE EN %				ESTADO
					VAL01	VAL02	VAL03	ACUMULADO	
REPARACIÓN DE TUBERÍA Y BUZONES; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EXHACIENA DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH	20	20/11/2018	10/12/2018	S/. 36,795.23	100.00%			100.00%	LIQUIDADO CON RESOLUCIÓN
REPARACIÓN DE TUBERÍA Y TANQUES SÉPTICOS; CONSTRUCCIÓN DE CERCO; EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD CHILCAL, DISTRITO DE HUARMEY PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH	21	27/11/2018	18/12/2018	S/. 74,991.86	15.86%	84.14%		100.00%	LIQUIDADO CON RESOLUCIÓN
REPARACIÓN DE TUBERÍA, CAPTACIÓN SUPERFICIAL E AGUA Y TANQUES SÉPTICOS; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE HUAMBA ALTA, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH	20	27/11/2018	17/12/2018	S/. 40,264.01	28.46%	71.54%		100.00%	LIQUIDADO CON RESOLUCIÓN
REPARACIÓN DE TUBERÍA; CONSTRUCCIÓN DE GAVIÓN, CERCO Y BLOQUES DE CONCRETO; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD HUAMBA BAJA, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH	30	27/11/2018	27/12/2018	S/. 130,655.87				0.00%	LIQUIDADO SIN RESOLUCIÓN
REPARACIÓN DE TUBERÍA; CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS Y CERCO; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD TAYCA, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA HAUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH	60	06/12/2018	04/02/2019	S/. 185,501.74	41.77%	56.74%	1.49%	100.00%	LIQUIDADO CON RERRORES A ESPERA DE RESPUESTA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE PROL. MANUEL SCORZA, CAMINO VECINAL, CALLE 1 Y PROL. JO SE SANTOS CHOCAN EN EL A.H. LOS CLAVELES DEL DISTRTO DE HAUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	75	01/01/2019	16/03/2019	S/. 721,640.57	40.89%	18.15%	30.36%	89.40%	CONCLUIDA SIN LIQUIDACIÓN

REPARACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) CALLE PATIVILCA, DOS DE MAYO, IQUITOS, PASAJE T-1 Y PASAJE T-2, DESDE LA AV.. GARCILASO DE LA VEGA HASTA LA AV. EL OLIVAR DEL PVHU ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH	75	02/01/2019	17/03/2019	S/. 896,547.48	46.42%	4.63%	48.95%	100.00%	REALIZANDO CONFORMIDAD DE LIQUIDACIÓN
REPARACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) CALLE PANAMERICANA ENTRE LA AV. CABO ALBERTO REYES Y CALLE PARAMONGA; CALLE QUILLIPE, CALLE PANAMERICANA DEL P.V.H.U. ZONA OESTE DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH	60	02/01/2019	02/03/2019	S/. 701,697.18	38.58%	9.57%	51.85%	100.00%	LIQUIDADO SIN RESOLUCIÓN
REPARACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) AV. EL OLIVAR DESDE LA CALLE ASUNCIÓN HASTA LA AV. 31 DE MAYO, AV. 2 DE LA CARRETERA PANAMERICANA HASTA LA AV. EL OLIVAR Y DE LA CALLE 1 DESDE LA CARRETERA PANAMERICANA HASTA LA AV. EL OLIVAR, EN EL C.U.I. NERY DISTRITO HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO HUARMEY	120	02/01/2019	02/01/2019	S/. 1,376,933.88	51.08%	15.06%	33.86%	100.00%	LIQUIDADO SIN RESOLUCIÓN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL PASAJE MORANTE DESDE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE HASTA LA CALLE MARITA GRAÑA EN LA URB. MARIANO MORANTE DEL DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DPTO ANCASH	45	04/01/2019	18/02/2019	S/. 292,806.90	59.51%	14.99%	23.36%	97.86%	LIQUIDADO SIN RESOLUCIÓN
REPARACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) AV. CABO ALBERTO REYES, CALLE MANACHE Y CALLE PANAMERICANA ENTRE LA AV. CABO ALBERTO REYES Y CALLE MANACHE DEL P.V.H.U ZONA OESTE DEL DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH	60	04/01/2019	04/03/2019	576698-28	40.78%	8.16%	51.06%	100.00%	LIQUIDADO SIN RESOLUCIÓN
REPARACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) CALLE DOS DE MAYO, PATIVILCA, BELAUNDE DESDE LA CALLE BELAUNDE HASTA LA AV. GARCILASO DE LA VEGA Y DE LA AV. GARCILASO DE LA VEGA DESDE LA CALLE DOS DE MAYO HASTA EL RÍO HUARMEY DE P.V.H.U. ZONA ESTE DEL DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH	45	07/01/2019	20/02/2019	S/. 329,766.28	100.00%			100.00%	CONCLUIDA SIN LIQUIDACIÓN

REPARACIÓN DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) TRAMO LECHERAL - PUENTE CUZCUZ DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH	75	11/01/2019	27/03/2019	S/. 689,751.63	13.76%	51.96%	30.10%	95.82%	EN PROCESO DE APROBACIÓN ADICIONAL
REPARACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) AV. OLIVAR DESDE CALLE PATIVILCA HASTA LA CALLE MANACHE EN EL CASCO URBANO DEL DISTRITO HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH	60	28/05/2019	26/07/2019	S/. 873,556.86	32.89%	58.20%		91.09%	CONCLUIDA SIN LIQUIDACIÓN
REPARACIÓN TUBERÍA, CAPTACIÓN SUPERFICIAL D AGUA TANQUES SÉPTICOS; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO BARBACAY DISTRITO HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH	21	02/08/2019	22/08/2019	S/. 61,311.03	78.90%			78.90%	EJECUTÁNDOSE
REPARACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) CALLE NUEVA ENTRA LA AV. CABO ALBERTO REYES Y CALLE PARAMONGA; CALLE QUILLIPE ENTRE LA AV. OLIVAR Y CALLE NUEVA; CALLE CASTILLA ENTRE AV. OLIVAR Y CALLE NUEVA; Y CALLE PARAMONGA ENTRE AV. OLIVAR Y CALLE NUEVA DEL P.V.H.U. ZONA OESTE DISTRITO HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DPTO. ANCASH	90	02/08/2019	30/10/2019	S/. 1,499,819.08	69.35%	7.85%		77.20%	EJECUTÁNDOSE
REPARACIÓN DE TANQUES SÉPTICOS Y CERCO; EN EL(LA) LOCALIDAD MARÍA CRISTINA DISTRITO HUARMEY, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO ANCASH	15	16/09/2019	30/09/2019	S/. 42,272.45	100.00%			100.00%	CONCLUIDA SIN LIQUIDACIÓN